



**COMUNE DI CARDITO**  
Città Metropolitana di Napoli



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL'INTERNO



## PROGETTO ESECUTIVO

**Appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Smart City Napoli Nord - Piani Urbani Integrati – M5C2 – I.2.2"**

**CIG 972663946C CUP I45I22000020006 - CUP I45I22000030006**

**RTI**



**OPUS COSTRUZIONI S.P.A.**  
Capogruppo  
P.IVA 07201350639  
Via Campana 233, Pozzuoli



**ARCHIVOLTO SRL**  
Mandante  
P.IVA 07162480631  
Via O. P. Cafaro n.4, Napoli

**RTP**

**SAG ARCHITETTURA SRLS**  
P.IVA 09189081210  
Sede legale: Via Posillipo 66, Napoli

**MASCOLO INGEGNERIA SRL**  
P.IVA 08524811216

Sede legale: Via Gramsci 19, Cicciano

**ELECTA SRL**

P.IVA 04082971211

Sede legale: Via Principe di Piemonte 109, Roccarainola

**RUP**

Arch. Pasquale Imbemba

## SICUREZZA - (Arzano Via Angelo Volpicelli)

Diagramma di Gantt

DATA EMISS.	Aprile 2024	CODIFICA	ARZ2.PE.SIC.R.002
SCALA	FORMATO	A4	

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO DA
03			
02			
01			
00	Prima emissione	Aprile 2024	

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
<b>ACERRA Via S. Buonincontro</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	3	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	16	16
Posa di pavimenti per esterni in masselli	2	E	12	12
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1
<b>ACERRA Rione Buozzi</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	8	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	8	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	8	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	8	E	15	15
Posa di pavimenti per esterni in masselli	8	E	15	15
Smobilizzo del cantiere	8	E	1	1
<b>AFRAGOLA Rione Salicelle</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	3	E	20	20
Posa di pavimenti per esterni in masselli	3	E	20	20
Smobilizzo del cantiere	3	E	1	1
<b>ARZANO Via A. Volpicelli</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	4	E	20	20
Posa di pavimenti per esterni in masselli	4	E	20	20
Smobilizzo del cantiere	4	E	1	1
<b>ARZANO Via A. Pecchia</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	5	E	19	19
Posa di pavimenti per esterni in masselli	5	E	18	18
Smobilizzo del cantiere	5	E	1	1
<b>CAIVANO Via Necropoli</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	6	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	6	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	6	E	29	29
Posa di pavimenti per esterni in masselli	6	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	6	E	1	1

<b>CARDITO Via B. Loffredo</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	9	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	9	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	9	E	4	4
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e acciaio con mezzi meccanici	9	E	20	20
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	9	E	19	19
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	9	E	61	61
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	9	E	31	31
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	9	E	29	29
Posa di pavimenti per esterni in masselli	9	E	36	36
Smobilizzo del cantiere	9	E	3	3
<b>CASANDRINO Viale del Riposo</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	10	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	10	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	10	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	10	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	10	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	10	E	1	1
<b>CASAVATORE Piazza Immacolata</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	11	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	11	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	11	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	11	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	11	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	11	E	1	1
<b>CASORIA Via Nazionale delle Puglie</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	12	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	12	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	12	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	12	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	12	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	12	E	1	1
<b>CASORIA Via A. Lepori</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	13	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	13	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	13	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	13	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	13	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	13	E	1	1
<b>CASORIA Via Michelangelo</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	14	E	3	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	14	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	14	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	14	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	14	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	14	E	1	1
<b>CASORIA Piazza Dante</b>				

Tabella Analitica Gantt

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	15	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	15	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	15	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	15	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	15	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	15	E	1	1
<b>CASORIA SS. Sannita</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	16	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	16	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	16	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	16	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	16	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	16	E	1	1
<b>CRISPANO Via Santa Barbara</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	17	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	17	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	17	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	17	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	17	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	17	E	1	1
<b>FRATTAMAGGIORE Via G. Rossini</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	18	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	18	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	18	E	3	3
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	18	E	23	23
Posa di pavimenti per esterni in masselli	18	E	29	29
Smobilizzo del cantiere	18	E	1	1
<b>FRATTAMINORE Via F. Turati</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	19	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	19	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	19	E	3	3
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	19	E	23	23
Posa di pavimenti per esterni in masselli	19	E	29	29
Smobilizzo del cantiere	19	E	1	1
<b>GRUMO NEVANO Via S. Domenico</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	20	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	20	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	20	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	20	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	20	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	20	E	1	1
<b>MELITO DI NAPOLI Via Casamartino</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	21	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	21	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	21	E	5	5
COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE e Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	21	E	22	22

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	21	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	21	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	21	E	1	1

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

- 1) = ACERRA 1
- 2) = ACERRA 2
- 3) = AFRAGOLA
- 4) = ARZANO 1
- 5) = ARZANO 2
- 6) = CAIVANO 1
- 7) = CAIVANO 2
- 8) = ACERRA 3
- 9) = CARDITO
- 10) = CASANDRINO
- 11) = CASAVATORE
- 12) = CASORIA 1
- 13) = CASORIA 2
- 14) = CASORIA 3
- 15) = CASORIA 4
- 16) = CASORIA 5
- 17) = CRISPINO
- 18) = FRATTAMAGGIORE 1
- 19) = FRATTAMAGGIORE 2
- 20) = GRUMO NEVANO
- 21) = MELITO DI NAPOLI
- 22) = SALICENE

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

- 1) = Impresa Mandataria
  - 2) = Impresa Mandante
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



