




PROGETTO ESECUTIVO

Appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Smart City Napoli Nord - Piani Urbani Integrati – M5C2 – I.2.2"
CIG 972663946C CUP I45I22000020006 - CUP I45I22000030006

RTI



OPUS COSTRUZIONI S.P.A.
Capogruppo
P.IVA 07201350639
Via Campana 233, Pozzuoli



ARCHIVOLTO SRL
Mandante
P.IVA 07162480631
Via O. P. Cafaro n.4, Napoli

RTP

SAG ARCHITETTURA SRLS
P.IVA 09189081210
Sede legale: Via Posillipo 66, Napoli

MASCOLO INGEGNERIA SRL
P.IVA 08524811216

Sede legale: Via Gramsci 19, Cicciano

ELECTA SRL

P.IVA 04082971211

Sede legale: Via Principe di Piemonte 109, Roccarainola

RUP

Arch. Pasquale Imbemba

SICUREZZA - (Cardito Via Biagio Loffredo)

Diagramma di Gantt

DATA EMISS.	Aprile 2024	CODIFICA	CRD.PE.SIC.R.002
SCALA	FORMATO	A4	

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO DA
03			
02			
01			
00	Prima emissione	Aprile 2024	

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
ACERRA Via S. Buonincontro				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	3	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	16	16
Posa di pavimenti per esterni in masselli	2	E	12	12
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1
ACERRA Rione Buozzi				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	8	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	8	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	8	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	8	E	15	15
Posa di pavimenti per esterni in masselli	8	E	15	15
Smobilizzo del cantiere	8	E	1	1
AFRAGOLA Rione Salicelle				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	3	E	20	20
Posa di pavimenti per esterni in masselli	3	E	20	20
Smobilizzo del cantiere	3	E	1	1
ARZANO Via A. Volpicelli				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	4	E	20	20
Posa di pavimenti per esterni in masselli	4	E	20	20
Smobilizzo del cantiere	4	E	1	1
ARZANO Via A. Pecchia				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	E	2	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	5	E	19	19
Posa di pavimenti per esterni in masselli	5	E	18	18
Smobilizzo del cantiere	5	E	1	1
CAIVANO Via Necropoli				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	6	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	6	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	6	E	29	29
Posa di pavimenti per esterni in masselli	6	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	6	E	1	1

CARDITO Via B. Loffredo				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	9	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	9	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	9	E	4	4
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e acciaio con mezzi meccanici	9	E	20	20
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	9	E	19	19
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	9	E	61	61
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	9	E	31	31
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	9	E	29	29
Posa di pavimenti per esterni in masselli	9	E	36	36
Smobilizzo del cantiere	9	E	3	3
CASANDRINO Viale del Riposo				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	10	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	10	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	10	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	10	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	10	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	10	E	1	1
CASAVATORE Piazza Immacolata				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	11	E	4	4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	11	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	11	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	11	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	11	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	11	E	1	1
CASORIA Via Nazionale delle Puglie				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	12	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	12	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	12	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	12	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	12	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	12	E	1	1
CASORIA Via A. Lepori				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	13	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	13	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	13	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	13	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	13	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	13	E	1	1
CASORIA Via Michelangelo				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	14	E	3	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	14	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	14	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	14	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	14	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	14	E	1	1
CASORIA Piazza Dante				

Tabella Analitica Gantt

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	15	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	15	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	15	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	15	E	24	24
Posa di pavimenti per esterni in masselli	15	E	28	28
Smobilizzo del cantiere	15	E	1	1
CASORIA SS. Sannita				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	16	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	16	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	16	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	16	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	16	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	16	E	1	1
CRISPANO Via Santa Barbara				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	17	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	17	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	17	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	17	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	17	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	17	E	1	1
FRATTAMAGGIORE Via G. Rossini				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	18	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	18	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	18	E	3	3
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	18	E	23	23
Posa di pavimenti per esterni in masselli	18	E	29	29
Smobilizzo del cantiere	18	E	1	1
FRATTAMINORE Via F. Turati				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	19	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	19	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	19	E	3	3
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	19	E	23	23
Posa di pavimenti per esterni in masselli	19	E	29	29
Smobilizzo del cantiere	19	E	1	1
GRUMO NEVANO Via S. Domenico				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	20	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	20	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	20	E	5	5
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	20	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	20	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	20	E	1	1
MELITO DI NAPOLI Via Casamartino				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	21	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	21	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	21	E	5	5
COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE e Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	21	E	22	22

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	21	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	21	E	34	34
Smobilizzo del cantiere	21	E	1	1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ACERRA 1
- 2) = ACERRA 2
- 3) = AFRAGOLA
- 4) = ARZANO 1
- 5) = ARZANO 2
- 6) = CAIVANO 1
- 7) = CAIVANO 2
- 8) = ACERRA 3
- 9) = CARDITO
- 10) = CASANDRINO
- 11) = CASAVATORE
- 12) = CASORIA 1
- 13) = CASORIA 2
- 14) = CASORIA 3
- 15) = CASORIA 4
- 16) = CASORIA 5
- 17) = CRISPINO
- 18) = FRATTAMAGGIORE 1
- 19) = FRATTAMAGGIORE 2
- 20) = GRUMO NEVANO
- 21) = MELITO DI NAPOLI
- 22) = SALICENE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa Mandataria
- 2) = Impresa Mandante
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

