



COMUNE DI CARDITO
Città Metropolitana di Napoli



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL'INTERNO



PROGETTO ESECUTIVO

Appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Smart City Napoli Nord - Piani Urbani Integrati – M5C2 – I.2.2"

CIG 972663946C CUP I45I22000020006 - CUP I45I22000030006

RTI



OPUS COSTRUZIONI S.P.A.

Capogruppo

P.IVA 07201350639

Via Campana 233, Pozzuoli



ARCHIVOLTO SRL

Mandante

P.IVA 07162480631

Via O. P. Cafaro n.4, Napoli

RTP

SAG ARCHITETTURA SRLS

P.IVA 09189081210

Sede legale: Via Posillipo 66, Napoli

MASCOLO INGEGNERIA SRL

P.IVA 08524811216

Sede legale: Via Gramsci 19, Cicciano

ELECTA SRL

P.IVA 04082971211

Sede legale: Via Principe di Piemonte 109, Roccarainola

RUP

Arch. Pasquale Imbemba

SICUREZZA - (Casavatore P.zza Immacolata)

Diagramma di Gantt

| | | | |
|-------------|-------------|----------|------------------|
| DATA EMISS. | Aprile 2024 | CODIFICA | CSV.PE.SIC.R.002 |
| SCALA | FORMATO | A4 | |

| REVISIONE | DESCRIZIONE | DATA | APPROVATO DA |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|
| 03 | | | |
| 02 | | | |
| 01 | | | |
| 00 | Prima emissione | Aprile 2024 | |

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C |
|---|---|---|------|------|
| ACERRA Via S. Buonincontro | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 2 | E | 3 | 3 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 2 | E | 1 | 1 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 2 | E | 2 | 2 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 2 | E | 16 | 16 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 2 | E | 12 | 12 |
| Smobilizzo del cantiere | 2 | E | 1 | 1 |
| ACERRA Rione Buozzi | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 8 | E | 4 | 4 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 8 | E | 2 | 2 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 8 | E | 2 | 2 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 8 | E | 15 | 15 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 8 | E | 15 | 15 |
| Smobilizzo del cantiere | 8 | E | 1 | 1 |
| AFRAGOLA Rione Salicelle | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 3 | E | 4 | 4 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 3 | E | 2 | 2 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 3 | E | 2 | 2 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 3 | E | 20 | 20 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 3 | E | 20 | 20 |
| Smobilizzo del cantiere | 3 | E | 1 | 1 |
| ARZANO Via A. Volpicelli | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 4 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 4 | E | 1 | 1 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 4 | E | 2 | 2 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 4 | E | 20 | 20 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 4 | E | 20 | 20 |
| Smobilizzo del cantiere | 4 | E | 1 | 1 |
| ARZANO Via A. Pecchia | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 5 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 5 | E | 1 | 1 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 5 | E | 2 | 2 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 5 | E | 19 | 19 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 5 | E | 18 | 18 |
| Smobilizzo del cantiere | 5 | E | 1 | 1 |
| CAIVANO Via Necropoli | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 6 | E | 4 | 4 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 6 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 6 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 6 | E | 29 | 29 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 6 | E | 28 | 28 |
| Smobilizzo del cantiere | 6 | E | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| CARDITO Via B. Loffredo | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 9 | E | 4 | 4 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 9 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 9 | E | 4 | 4 |
| Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e acciaio con mezzi meccanici | 9 | E | 20 | 20 |
| Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione | 9 | E | 19 | 19 |
| Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione | 9 | E | 61 | 61 |
| Montaggio di strutture reticolari in acciaio | 9 | E | 31 | 31 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 9 | E | 29 | 29 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 9 | E | 36 | 36 |
| Smobilizzo del cantiere | 9 | E | 3 | 3 |
| CASANDRINO Viale del Riposo | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 10 | E | 4 | 4 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 10 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 10 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 10 | E | 24 | 24 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 10 | E | 28 | 28 |
| Smobilizzo del cantiere | 10 | E | 1 | 1 |
| CASAVATORE Piazza Immacolata | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 11 | E | 4 | 4 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 11 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 11 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 11 | E | 24 | 24 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 11 | E | 28 | 28 |
| Smobilizzo del cantiere | 11 | E | 1 | 1 |
| CASORIA Via Nazionale delle Puglie | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 12 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 12 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 12 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 12 | E | 24 | 24 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 12 | E | 28 | 28 |
| Smobilizzo del cantiere | 12 | E | 1 | 1 |
| CASORIA Via A. Lepori | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 13 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 13 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 13 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 13 | E | 24 | 24 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 13 | E | 28 | 28 |
| Smobilizzo del cantiere | 13 | E | 1 | 1 |
| CASORIA Via Michelangelo | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 14 | E | 3 | 3 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 14 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 14 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 14 | E | 28 | 28 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 14 | E | 34 | 34 |
| Smobilizzo del cantiere | 14 | E | 1 | 1 |
| CASORIA Piazza Dante | | | | |

Tabella Analitica Gantt

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 15 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 15 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 15 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 15 | E | 24 | 24 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 15 | E | 28 | 28 |
| Smobilizzo del cantiere | 15 | E | 1 | 1 |
| CASORIA SS. Sannita | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 16 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 16 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 16 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 16 | E | 28 | 28 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 16 | E | 34 | 34 |
| Smobilizzo del cantiere | 16 | E | 1 | 1 |
| CRISPANO Via Santa Barbara | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 17 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 17 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 17 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 17 | E | 28 | 28 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 17 | E | 34 | 34 |
| Smobilizzo del cantiere | 17 | E | 1 | 1 |
| FRATTAMAGGIORE Via G. Rossini | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 18 | E | 1 | 1 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 18 | E | 2 | 2 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 18 | E | 3 | 3 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 18 | E | 23 | 23 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 18 | E | 29 | 29 |
| Smobilizzo del cantiere | 18 | E | 1 | 1 |
| FRATTAMINORE Via F. Turati | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 19 | E | 1 | 1 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 19 | E | 2 | 2 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 19 | E | 3 | 3 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 19 | E | 23 | 23 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 19 | E | 29 | 29 |
| Smobilizzo del cantiere | 19 | E | 1 | 1 |
| GRUMO NEVANO Via S. Domenico | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 20 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 20 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 20 | E | 5 | 5 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 20 | E | 28 | 28 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 20 | E | 34 | 34 |
| Smobilizzo del cantiere | 20 | E | 1 | 1 |
| MELITO DI NAPOLI Via Casamartino | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 21 | E | 2 | 2 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 21 | E | 3 | 3 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 21 | E | 5 | 5 |
| COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE e Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio | 21 | E | 22 | 22 |

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne | 21 | E | 28 | 28 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 21 | E | 34 | 34 |
| Smobilizzo del cantiere | 21 | E | 1 | 1 |

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ACERRA 1
- 2) = ACERRA 2
- 3) = AFRAGOLA
- 4) = ARZANO 1
- 5) = ARZANO 2
- 6) = CAIVANO 1
- 7) = CAIVANO 2
- 8) = ACERRA 3
- 9) = CARDITO
- 10) = CASANDRINO
- 11) = CASAVATORE
- 12) = CASORIA 1
- 13) = CASORIA 2
- 14) = CASORIA 3
- 15) = CASORIA 4
- 16) = CASORIA 5
- 17) = CRISPINO
- 18) = FRATTAMAGGIORE 1
- 19) = FRATTAMAGGIORE 2
- 20) = GRUMO NEVANO
- 21) = MELITO DI NAPOLI
- 22) = SALICENE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa Mandataria
 - 2) = Impresa Mandante
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

